ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Imp to Drain and Construction of culverts Saraiplaya Govt School & surrounding in ward 07 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/BTP/PR/378/23-24

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	W.No 07. EOT ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Improvements to Drain and Construction of Culverts Saraiplaya Govt School Surrounding in ward no 07 Thanisandraಕಾಮಗಾರಿಯ Time Extension ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾ.ವಿ ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/166/2022-23, Date: 15.03.2023

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಸರಾಯಿಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಥಣಿಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಥಣಿಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಡಿಗಾಲುವೆಯನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿಕೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

2) ನಂತರ ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 15.06.2023 ರಿಂದ 02.01.2024ರ ವರೆಗೆ 196 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ Time Extension ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-26

3) ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆ (1) ಮತ್ತು (2) ರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 196 ದಿನಗಳ (15.06.2023 ರಿಂದ 02.01.2024) ಅವಧಿಗೆ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ (Time Extention) ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560026

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

BHRUHAT BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

EXTENTION OF TIME PROPOSAL

1	Name Of Work	Improvement to drain & Constn of Culverts Sariopalya Govt: School Surrounding in Ward no. 07, Thanisandra.
2	Amount of Work Portion	4228489/-
3	Estimate cost	58.00 lakhs
4	Name Of Contractor	V.C. Rama chandra.
5	Agreement No.	166/15.3.23
6	No. and date Under which the work order has been issued	166/15.3.23
7	Time limit originally fixed for completion	90 Days.
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	9/3/23
9	Date of receipt of application in the sub-division office	9/3/23
10	Extension granted if any	—
	1. Form	—
	2. Form	
11	Work Carried out by the contractor during the original period stipulated in contract	50%
12	Work carried out during the first period of extension	—
13	Work carried out during 2nd extension	—
14	Time now applied for	196 Days
15	Date of recommending time limit applied for	15.6.23 = 2.1.24.
16	Wheather the original application of contractor is enclosed	Enclosed
17	Balance work remaining to be done	50%
18	Probable time required for completion of remaining work	2.1.24.
19	Cost of work charged establishment charge on the work after the expiry of original period	-
20	Wheather the notice as per clause has been issued	-
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	As Road & Infrastructure Yelchanka Zone works executing Sariapalya main road/ Thanisandra main road/ Drain work. Work Delaying. Hence Extension of time Approval required.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	As per AEE recommendation EoT may be Approved with nominal penalty.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Assistant Engineer
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Executive Engineer
Byataravanapura Division
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

Asst. Executive Engineer
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-26

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

Scanned by CamScanner

9/3/2023

The Assistant Executive Engineer
Byrarayanapura Division. BBMP
Blore.

Respected Sir,

Sub:- Regarding Approval for Extension of time,

Ref:- BBMP/EE/BTP/W.O/166/22-23 dt 15.3.23.

With reference to the subject, I the undersigned Contractor. Sri. T.C. Ramachandra is executing the civil work. on per reference work order No./Date.

But ~~at the work spot~~, due to sewage water problems in the main drain, work is delayed & also due to MLA Elections. Code of conduct is there.

Hence Extension of time Approval, is required for a period of 196 Days to complete the same.

Thanking You.

With Regards.

AE - 06

Contractor.

Scanned by CamScanner